

Białogard, dn. 16.10.2012 r.

IZP.0003.1.2012

IZP.0003.1.2012  
br. 0003. 16.10.2012

Pani

Emilia Bury

Radna Rady Miejskiej w Białogardzie

Nawiązując do interpelacji z dnia 12.10.2012 r. wniesionej do Burmistrza Miasta Białogard w sprawie realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ulicy Kołobrzesckiej w Białogardzie z montażem zestawu dwóch pomp ciepła i zespołem sond gruntowych” zostało wykonane, czynności odbiorowe zakończono.

Jednocześnie informuję, że przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie realizowane przez konsorcjum firm: 1) Dariusz Kaszuba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba sp. z o.o. z siedzibą Kiełpino - Leszno oraz 2) ARKADA SPORT sp. z o.o. z siedzibą Kiełpino - Leszno ma być zakończone nie później niż 3 miesiące od dnia przekazania terenu robót. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2012 r., co zgodnie z umową jest terminem rozpoczęcia wykonywania inwestycji. W związku z nikłym postępem prac wystąpiliśmy z szeregiem pisemnych interwencji do Wykonawcy, wyrażające swoje obawy dot. terminu zakończenia inwestycji i wnoszące uwagi w sprawie zabezpieczenia terenu budowy. Wprowadzone zostały również cotygodniowe narady na budowie, na których dokumentowany jest postęp prac budowlanych.

Wystąpiliśmy ponownie do Wykonawcy o przedstawienie aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ponadto nadmieniam, że w umowie z Wykonawcą zastrzeżone zostały kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

BURMISTRZ

  
mgr Krzysztof Bagiński