

**MIASTO BIAŁOGARD**  
Urząd Miasta Białogard  
ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard  
NIP 672-100-18-14

Białogard, dnia 17-10-2017r.

GK.0003.56.2017

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Wzrost: 10.17	złączek: 01/08 -
Nr sprawy: BR.0003.142.2017	

Krzysztof Szyperski  
Radny Rady Miejskiej  
w Białogardzie  
-----

W odpowiedzi na interpelację BR.0003.142.2017 w sprawie ulicy Chopina informuję, że wykonawca robót związanych z odtworzeniem nawierzchni przystąpi w roku 2018 do wykonania robót poprawkowych, których zakres obejmuje sfrezowanie istniejącej warstwy bitumicznej i położenie nowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji. Roboty przy układaniu mas bitumicznych powinny odbywać się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, których w chwili obecnej nie ma. Nie powinno się układać masy asfaltowej na mokrym podłożu oraz podczas opadów.

W załączeniu::  
- protokół odbioru ulicy Chopina

GK/ICH

**BURMISTRZ**

*mgr Krzysztof Bagiński*

Protokół  
odbioru ulicy Chopina

W związku z wydaną przez Urząd Miasta w Białogardzie decyzją nr GK.7214.181.2017 z dnia 14.07.2017r. zezwalającą na zajęcie pasa drogowego ulicy Chopina

Komisja w składzie:

- przedstawiciel Urzędu Miejskiego
- przedstawiciel Inwestora
- przedstawiciel Wykonawcy
- przedstawiciel UM

w dniu 7.08.2017r. przystąpiła do odbioru pasa drogowego ulicy Chopina.

We wniosku złożonym przez Inwestora robót Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Słowińska 1, 78-200 Białogard określony został zakres robót: budowa ciepłociągu rurami preizolowanymi wraz z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną oraz termin zajęcia pasa drogowego. Prowadzenie robót w pasie drogowym zostało poprzedzone uzyskaniem zezwolenia w formie decyzji administracyjnej w której określono sposób przywrócenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

Ulica Chopina na której został wykonany remont jest zakwalifikowana do kategorii ruchu KR-2 dlatego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego musi spełniać zalecenia technologiczne dla tych kategorii ruchu, wymienione w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 ma odpowiednio dobrane uziarnienie i właściwości fizyko-mechaniczne, dostosowane do cech tego typu nawierzchni - uziarnienie do 0,075 mm BA/0/8. W oparciu o powyższe zostały określone warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności

W trakcie przeglądu technicznego nawierzchni stwierdza się, że roboty odtworzeniowe nawierzchni zostały wykonane niezgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji.

Nawierzchnia charakteryzuje się niejednorodną i nieszczelną strukturą, posiada rakowizny, nieszczelną krawędź warstwy ścieralnej w pobliżu krawężnika. Pozostawiono zanieczyszczone kratki ściekowe.

Z uwagi na powyższe nie odbiera się pasa drogowego ulicy Chopina.

Komisja uznaje, że teren nie został doprowadzony do poprzedniego stanu użyteczności

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. .... **PREZES ZARZADU**

4. .

**PROJEKTOWANIE I NADZOR**

2.

3.

**Zakład Energetyki Ciepłej**  
SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Słowińska 1, tel. 94 312 11 91  
78-200 BIAŁOGARD  
NIP 672-000-63-24, REGON 330978463